

Fast Track ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক

(আগষ্ট/২০১৮)

প্রকল্পের নামঃ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ।
উন্নয়ন সহযোগীঃ জিওবি।

(লক্ষ টাকায়)

	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আরপিএ
প্রকল্প ব্যয়	৩,০১৯,৩৩৮.৭৬	৩০,১৯,৩৩৮.৭৬	-	-
প্রকল্প শুরু থেকে জুন/২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৭৯,৫৮০.০০	১৬৭৯,৫৮০.০০	-	-
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	৪৩৯,৫৬৬.০০	৪৩৯,৫৬৬.০০	-	-
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড়	৯৯,৭৩৬.৫০	৯৯,৭৩৬.৫০	-	-
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট অর্থ ব্যয়	১৭,২৫৯.৯৪	১৭,২৫৯.৯৪	-	-
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট অর্থ ব্যয়	১৬৯৬,৮৪০.২৭	১৬৯৬,৮৪০.২৭	-	-

ক্র. নং	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বিবরণ	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ		কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন		কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামি মাসের টার্গেট	
		শুরু	সমাপ্ত	(ভৌত)	(আর্থিক)	(ভৌত)	(আর্থিক)
১.	মূল সেতু নির্মাণ	২৬ নভেম্বর, ২০১৪	২৫ নভেম্বর, ২০১৮	৬৬.০০%	৫৬.৯৩%	২.০০%	১.০০%
২.	নদীশাসন কাজ	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	৪২.৫০%	৪০.৬৬%	০.৫০%	০.৫০%
৩.	জাজিরা এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ	৮ অক্টোবর, ২০১৩	০২ জুন, ২০১৭	১০০%	৯৬.৯১%	-	৩.৪৬%
৪.	মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ	২৭ জানুয়ারী, ২০১৪	২৬ জুলাই, ২০১৬	১০০%	৯৯.২৫%	-	.৭৫%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২	১২ জানুয়ারী, ২০১৪	১১ জুলাই, ২০১৬	১০০%	৯৫.২৮%	-	৪.৭২%

❖ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৭.৫০%