

Fast Track ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক

(ফেব্রুয়ারি/২০২০)

প্রকল্পের নামঃ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ।

উন্নয়ন সহযোগীঃ জিওবি।

(লক্ষ টাকায়)

	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আরপিএ
প্রকল্প ব্যয়	৩০১৯৩,৩৮.৭৬	৩০১৯৩,৩৮.৭৬	-	-
প্রকল্প শুরু থেকে জুন/২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	১৯৪২৪,১৯.১৭	১৯৪২৪,১৯.১৭	-	-
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	৫৩৭০,৬৯.০০	৫৩৭০,৬৯.০০	-	-
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড়	৪০১৩,০১.৭৫	৪০১৩,০১.৭৫	-	-
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট অর্থ ব্যয়	২১৪০,৪৫.৭৪	২১৪০,৪৫.৭৪	-	-
ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত মোট অর্থ ব্যয়	২১৫৬৪,৬৪.৯১	২১৫৬৪,৬৪.৯১	-	-

ক্র. নং	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বিবরণ	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ		কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন		কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামি মাসের টার্গেট	
		শুরু	সমাপ্ত	(ভৌত)	(আর্থিক)	(ভৌত)	(আর্থিক)
১.	মূল সেতু নির্মাণ	২৬ নভেম্বর, ২০১৪	৩০ জুন, ২০২১	৮৬.৫০%	৮২.৪৩%	১.০০%	১.০০%
২.	নদীশাসন কাজ	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪	৩০ জুন, ২০২০	৭০.০০%	৫২.৯৮%	২.০০%	১.৫০%
৩.	জাজিরা এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ	৮ অক্টোবর, ২০১৩	০২ জুন, ২০১৭	১০০%	৯৬.৯১%	-	৩.৪৬%
৪.	মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ	২৭ জানুয়ারী, ২০১৪	২৬ জুলাই, ২০১৬	১০০%	৯৯.২৫%	-	.৭৫%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২	১২ জানুয়ারী, ২০১৪	১১ জুলাই, ২০১৬	১০০%	৯৫.২৮%	-	৪.৭২%

❖ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৮.০০%

Handwritten signature and date: 24.02.2020

(Md. Shafiqul Islam)
Project Director
Padma Multipurpose Bridge Project, BBA
M/O Road Transport and Bridges
Setu Bhabon, Banani, Dhaka